

“ ”

2022年6月

目 录

一、发展基础	1
(一) 取得的主要成就	1
(二) 面临的主要问题	2
二、机遇与挑战	3
(一) 发展新机遇	3
(二) 面临新挑战	3
三、指导思想、发展思路 and 主要目标	4
(一) 指导思想	4
(二) 发展思路	4
(三) 主要目标	5
四、发展任务及重点举措	6
(一) 完成土地征收, 扩大学校规模	6
(二) 加大校园基础设施建设, 进一步改善办学条件	6
(三) 推动花园式校园建设, 优化育人环境	7
(四) 完善校园配套设施, 打造生态文明的绿色学校	7
(五) 推进民生工程, 增进民生福祉	7
(六) 大力推进自治区国资委党委党校项目工程, 提高学校社会服务能力	8
(七) 进一步建设智慧后勤服务管理系统, 提高后勤信息化水平	8
五、保障措施	9
(一) 加强组织保障	9
(二) 强化人才队伍保障	9
(三) 强化经费保障	9
(四) 建立健全保障机制	10
附件: 校园建设发展规划实施进度一览表	11

根据《中国教育现代化（2035年）》《国家职业教育改革实施方案》《中国特色高水平高职学校和专业建设计划》《广西教育现代化（2035年）》《本科层次职业学校设置标准（试行）》《广西职业教育改革实施方案》《广西高水平高职学校和专业建设计划》等文件精神，为适应国家和区域经济社会发展需求，立足于国际一流高职院校的学校发展目标，结合学校实际，制定学校“十四五”校园建设发展规划。

一、发展基础

“十三五”期间，学校广筹资金加强校园基础设施建设，完成了D100栋学生公寓楼、第一学生食堂、教学综合楼、涉农专业链产教融合发展工程实训大楼等12项大型工程项目，新增建筑总面积约98680.25平方米，校舍总建筑面积达411876.14平方米，学校办学条件得到改善。学校固定资产总值增加至7.34亿元，教学仪器设备增加10665台套，学校物资保障能力得到进一步提升。完成学校南门57.09亩土地征收和土地性质变更，学校征地工作卓有成效，为学校扩大发展规模奠定了基础。

（一）取得的主要成就

学校完成教学综合楼、学生第一食堂、涉农专业链产教融合发展工程实训基地、工匠文化技艺馆等20余项场所及实训基地的工程建设任务，改扩建汽车、机械、食品加工等实训厂房。学校新增教学和行政用房39580.06平方米，新增实验室、实习工厂及实训基地32945.89平方米，总计新建、扩建面积达124556.28平方米。截止2020年底，教学、行政用房达137182.39平方米，总计校舍建筑面积达411876.14平方米，为学校进一步发展打下

了坚实的基础。

学校完成第三期教职工公寓建设工作，共计 148 套，改扩建总面积约 12145.51 平方米，教工宿舍约 77454.17 平方米，新建 48 栋、49 栋、D100 栋共 3 栋学生公寓，总投资 6508.52 万元，新增建筑面积 30868.43 平方米，学生宿舍总面积达 104157.13 平方米，解决了学生住宿紧张和教职工住宿困难的问题。积极改善师生宿舍和体育场地及设施条件，完成一区学生公寓改造、学生宿舍空调设备安装、变压器增容及供电线路改造、学生宿舍室内供水管道维修、高压双电源供电、新建蓄水池、教职工运动场地改造等工程，不断推进琅东教职工危旧房改住房改造工程，规划二区学生公寓改造、广职茶博园等项目，不断改善师生员工学习工作环境，极大地提高了师生员工生活质量。

学校大力实施校园绿化、美化、亮化的“三化”工程。完成了教学综合楼、涉农专业链产教融合发展工程实训基地、第三期教职工公寓、创业路、宝鼎广场等景观改造工程，思茗湖、茗馨湖及周边相关附属景观构造等工程。绿地总面积达 328050 平方米，绿化覆盖率达到 82%，主要道路绿化普及率达到 100%，极大地改善了校园环境。

（二）面临的主要问题

一是学校基本办学条件还不能满足学校扩招发展的需求，特别是举办本科层次职业教育的发展需求，基础设施建设水平有待进一步提升。二是学校对校园建设作了中长期规划，但有些规划涉及较强的国家政策限制，需要进一步调整和优化。三是早期建设的供水系统、排污系统、供电系统等已不适应新校园规划建设

要求，需要进一步改造升级。四是学校的教学行政用房资源比较紧张，高水平实训基地和现代化学生公寓数量不足，需要重新建设或进一步改造。五是学校绿化环境与园林式校园环境建设和学校建设规划目标尚存在一定差距，在统一景观规划、展现具有学校特色的景观文化方面仍需加强。六是校园能源资源消耗较大，存在能源浪费现象，信息技术、物联网技术在校园节能减排中的应用较少，距离节约型绿色校园建设目标还有一定差距。

二、机遇与挑战

（一）发展新机遇

《国家职业教育改革实施方案》指出：“职业教育与普通教育是两种不同的教育类型，具有同等重要地位”，这一论断正式确定了职业教育在我国教育体系中的合理地位。以习近平同志为核心的党中央对职业教育的重视程度前所未有的，习近平总书记多次作出重要指示，国家宏观层面的鼓励政策也在密集出台，我国职业教育迎来了前所未有的发展机遇。如何进一步加强校园建设，提高办学能力，创造条件举办本科层次职业教育，是学校未来几年的发展目标，必须坚持与国家经济发展和广西经济社会发展同向同行，把握新时代发展新机遇。

（二）面临新挑战

校园建设工作是一项保障性和基础性的工作，是学校发展不可缺少的重要组成部分，是学校实现人才培养、科学研究和社会服务的必要支撑。随着学校“双高计划”建设的快速推进，为实现学校举办本科层次职业教育的目标，学校必须培养更高层次的一线技术管理人才，具备相应的办学规模、师资力量和校园基础设

施建设等条件。但是目前学校一些基础设施日益老化，基本办学条件距离本科层次仍有较大差距；校园环境建设较为单调，服务育人、管理育人、环境育人的功能仍待进一步彰显。校园信息化、智慧化水平较低，优质服务供给仍然不足，全方位保障能力仍需强化。综合学校实际情况，校园建设在学校高速发展的过程中承受着巨大的压力和挑战，必须在强化教育教学能力的同时高度重视校园建设的重要地位，强化支撑学校教育教学改革发展的后备力量，才能应对困难和挑战，实现学校本科层次职业教育的发展目标。

三、指导思想、发展思路和主要目标

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于教育的重要论述为指导，全面落实党的教育方针和全国教育大会精神，坚持新发展理念，不断提高学校后勤管理和治理能力现代化水平，围绕学校办学定位和下一阶段发展目标加强校园建设，使学校办学条件、基础设施、校园环境顺利达到本科层次职业教育办学标准。

（二）发展思路

1. 科学谋划，立足长远。参照教育部《本科层次职业学校设置标准（试行）》的基础设施标准和学校中长期校园规划，结合学校“十四五”办学规模拟定长远目标，抓好校园基本建设，建设好服务学校教学、科研的公共服务配套设施，为学校未来建设的奋斗目标谋划一批重大项目。

2. 突出重点，分步实施。着眼于学校当前突出矛盾，抓住

关键重点，谋划好破解深层次难题的重大举措，集中力量解决制约学校发展的重点和难点问题。深化改革，创造发展条件，创新发展思路，分步分阶段逐步落实发展措施。

3. 凸显特色，服务区域。立足学校坐落于空港经济区的区域条件，准确把握南宁市政府出台的空港经济区总体建设规划思路与目标，结合空港经济区的功能定位、交通组织和空间景观，以优化学校环境及广职茶博园项目的设计规划为标准，建设校园时既要体现高校校园特色文化育人特点，又要彰显地域特色，与空港经济区自然相融，实现区域建设的和谐共生。

(三) 主要目标

1. 总体目标

“十四五”期间，学校将对照职业教育本科办学条件标准，大力推动基建工程建设、校园基础设施改造建设、校园环境及人文景观建设、绿色节能的智慧化校园建设。到“十四五”末，学校各项基础建设指标均达到或超过国家本科层次职业学校办学标准，为学校顺利实现升本目标打下坚实基础。

2. 具体目标

一是大力推进土地征收工作，完成广职茶博园土地性质变更和明阳农场公司齐和分场土地收储，使学校土地面积达到 2100 亩，生均用地面积达到 68 平方米，超过本科层次职业学校标准。二是大力推进校园基础设施建设，建设一批学生公寓、综合实训楼、保障性住房等工程项目，新增建筑面积 250034.64 平方米，校舍总建筑面积达 661910.78 平方米，生均建筑面积达到 32.29 平方米，达到本科层次职业学校标准。三是建设花园式校园，全

面升级改造校园环境及配套设施，重点打造“两湖四广场”等景观工程。四是通过系统实施供水系统、排污系统、电力系统、学生宿舍热水系统、节能系统、校园道路等改扩建工程，打造生态文明的绿色学校。五是根据校园学生公寓、教职工宿舍区整体布置打造三个生活商业中心区域，配套和丰富校园服务，推进危旧房改住房改造项目，改善教职工住房条件。六是以自治区国资委党委党校项目工程建设为契机，进一步夯实学校社会服务基础。七是引入先进信息技术、物联网技术开发智慧后勤服务管理系统，全面提高后勤管理服务效能。

四、发展任务及重点举措

（一）完成土地征收，扩大学校规模

学校将大力推进征地工作，力争校园面积达到本科层次职业学校办学条件，确保在“十四五”期间完成南门 141.53 亩土地的征收扫尾及土地性质变更申请工作，完成明阳农场公司齐和分场 1031 亩农科基地土地划转、征收和使用规划工作，校园总面积达到 2100 亩，从而满足 20000 名在校生本科层次职业学校设置标准的土地面积条件，为学校进一步扩大办学规模和“双高计划”建设发展奠定基础。

（二）加大校园基础设施建设，进一步改善办学条件

根据学校中长期修建性详细规划，大力推动基础设施建设，一张蓝图绘到底，到“十四五”末，在学校南门、东门等片区建设完成 5 栋教学实训综合楼，改善学校办学条件。新建体育馆、游泳馆、第二学生食堂等工程，进一步完善学校的运动生活配套条件。新建 7 栋学生公寓，扩大学生床位数，改善学生居住条件。

新建国际交流中心，与明阳农场公司合作建设明阳工业区 C 区国资委党委党校项目，优化学校高新区实践教学基地，进一步完善学校社会培训服务的基本条件。通过以上项目建设，使学校“十四五”末建筑面积指标全面达到本科层次职业学校办学条件。

（三）推动花园式校园建设，优化育人环境

学校将以“两湖四广场”及广职茶博园建设工程为重点，打造“花样广职”花园式校园环境，规划设计、升级改造周边环境及配套设施，使其更具有学校“思茗”文化特色。进一步改善思明湖、茗馨湖环境及景观，高标准规划建设好茶博园工程，打造实施广职茶博园校园特色文化育人工程。

（四）完善校园配套设施，打造生态文明的绿色学校

升级改造供水系统、电力系统、排污系统、热水系统和校园交通系统等 5 大系统工程，为学校发展夯实基础。对照校园总体规划，对学校供水系统、电力系统和排污系统进行重新规划设计，逐步实施改造建设，为学校的进一步建设发展夯实基础。改造学生宿舍一区、二区的热水系统，改善学生住宿生活条件。按照学校发展规划优化校园路网建设，推进校园道路白改黑工程、智慧化交通管理工程，力争建设便捷、安全、智能的校园交通系统。打造绿色校园，统筹实施生态文明教育、绿色规划管理、绿色环保校园建设、绿色学校文化培育、绿色创新研究等一系列任务举措，形成绿色学校制度、政策、标准体系，使学校绿色生活方式蔚然成风，成为绿色学校先进典型。

（五）推进民生工程，增进民生福祉

学校将大力度推进南宁市锦春路 20 号小区危旧房改住房项

目建设，推动校内教职工住房建设，用好国家保障性租赁住房建设政策，完成 E03 栋、E06 栋教职工保障性租赁住房建设，解决目前严重困扰学校发展的教职工住房不足问题。打造校园“三商圈”即学生一区服务商圈、学生二区服务商圈和教职工宿舍区服务商圈，配套和丰富校园生活服务场所，解决广大师生日常生活消费难问题。

（六）大力推进自治区国资委党委党校项目工程，提高学校社会服务能力

改造建设 2 栋自治区国资委党委党校学员公寓，引入专业化服务公司开展酒店管理运营服务。与广西农垦集团明阳农场公司一起推动广西农垦明阳工业区 C 区国资委党委党校项目，项目规划用地约 86 亩，分两期建设，新建综合楼、教学楼、行政办公楼、图书馆综合楼、食堂综合楼、学员（学生）公寓楼，配套建设风雨球场等，规划建筑面积预计将达 12 万平方米，为学校提供社会服务夯实基础。

（七）进一步建设智慧后勤服务管理系统，提高后勤信息化水平

积极推动智慧后勤建设，建立覆盖食品安全监管、学生食堂运行监测、节能与环保管理、智能报修系统、住房管理系统等子系统，具备实时、动态、可视化特征的高校智慧后勤系统，实现对学校后勤管理的各个环节，如设施设备、供水供电、消防、后勤人员以及车辆等信息业务，进行高效的数据采集、处理分析，全面提升后勤服务质量和效益。

五、保障措施

(一) 加强组织保障

为了高质量完成校园建设任务，必须加强领导，健全机构。学校以后勤管理处（基建管理处、资产管理处）骨干人员为基础，学校领导挂帅，会同财务、审计、纪检等部门，成立琅西危旧房改住房项目领导小组、大项目办公室、PPP项目专班等机构，定期研究校园建设工作，及时解决建设中的问题和困难，层层落实责任，定期检查督促，加强校园项目的设计和推进，为高质量完成建设任务打下坚实的组织基础。

(二) 强化人才队伍保障

校园文化建设发展离不开高素质人才队伍的支持。一方面，学校可以通过公开招聘的方式引进基建工作人才、信息技术人才和管理人才等高素质人才，补充到现有队伍中来。另一方面，加强学校现有的校园建设工作队伍建设，通过强化学习培训、输出人才培养、企业实践、提升学历水平和职称水平、增强科研能力等方式提高工作人员的专业素质和能力水平。同时，建立长期有效的人才激励机制和培养机制，激发工作人员的积极性和创造力。

(三) 强化经费保障

落实校园文化建设各项措施离不开资金的支持，经费保障是学校发展和校园建设发展的基础和源泉。在学校资金有限的情况下，可以采取多种渠道、多元化的融资模式。学校分期向商业银行贷款，争取国家、自治区专项资金，积极引进社会与企业融资，采取多元化的股份和合资模式等。加强基本建设全过程科学管理，做好事前、事中、事后三步控制，严格控制工期，在确保质量的

前提下，降低工程造价，节约建设成本。落实教育信息化建设所需的经费，学校每年安排专项资金，作为学校基础设施建设专项资金。全面考虑工作人员学习培训及设施设备维护的需要，确保各项工作协调发展，努力提高资金投入的收益。加强专项经费使用的监管和公开透明，杜绝重复投资和浪费，确保公开廉洁。

（四）建立健全保障机制

结合校园建设工作实际，围绕业务职能抓管理、围绕日常管理抓制度、围绕工作运行抓监督，努力探索建立规范高效的校园建设管理运行新机制，形成以制度管权、按制度办事、靠制度管人的良好局面，有力地推动学校校园建设工作持续、协调、健康发展。学校出台项目管理办法，健全重大建设项目决策制度，规范工程建设招标投标活动，强化项目建设和管理。成立校园建设领导小组，加大对项目建设资金的监管力度，定期研究校园建设工作，及时解决建设中的问题和困难，层层落实责任，定期检查督促，加强建设项目的审计和监督检查工作。建立管理制度、服务手册，健全监督受理机制，利用先进技术手段提高服务质量，做好各项工作的绩效考核。

附件

主要举措	主要任务	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
		具体任务	具体任务	具体任务	具体任务	具体任务
土地征收	齐和农场土地划转、征收、规划		完成土地划转。	完成土地征收。	完成土地规划。	
	茶博园建设项目 141.53 亩土地征收	完成土地征收。	完成围墙建设。	办理土地证。		
校园基础设施建设	学生公寓 D14、D15 栋 建筑面积 24000 m ²			1.完成项目立项、可研报告编制、评审、批复。 初步设计编制、评审、批复； 2.完成项目建筑设计、审图、预算编制、报建备案、招标备案。	完成监理、检测和施工的招标，对项目进行过程的实施管理。	1.完成竣工验收工作； 2.完成工程结算工作。
	学生公寓 D16 栋 建筑面积 24500 m ²		1.完成项目立项、可研报告编制、评审、批复。 初步设计编制、评审、批复； 2.完成项目建筑设计、审图、预	完成监理、检测和施工的招标，对项目进行过程的实施管理。	1.完成竣工验收工作； 2.完成工程结算工作。	

主要举措	主要任务	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
		具体任务	具体任务	具体任务	具体任务	具体任务
			算编制、报建备案、招标备案。			
	学生公寓 D12 栋 建筑面积 36500 m ²				1.完成项目立项、可研报告编制、评审、批复。初步设计编制、评审、批复； 2.完成项目建筑设计、审图、预算编制、报建备案、招标备案。	完成监理、检测和施工的招标，对项目进行过程的实施管理。
	学生公寓 D13 栋 建筑面积 31000 m ²				1. 完成项目立项、可研报告编制、评审、批复。初步设计编制、评审、批复； 2.完成项目建筑设计、审图、预算编制、报建备案、招标备案。	完成监理、检测和施工的招标，对项目进行过程的实施管理。
	学生公寓 D18 栋 建筑面积 11960 m ²			1.完成项目立项、可研报告编制、评审、批复。初步设计编制、评审、批复；	完成监理、检测和施工的招标，对项目进行过程的实施管理。	1.完成竣工验收工作； 2.完成工程结算工作。

主要举措	主要任务	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
		具体任务	具体任务	具体任务	具体任务	具体任务
				2.完成项目建筑设计、审图、预算编制、报建备案、招标备案。		
	学生公寓 D19 栋 建筑面积 11810 m ²			1.完成项目立项、可研报告编制、评审、批复。初步设计编制、评审、批复； 2.完成项目建筑设计、审图、预算编制、报建备案、招标备案。	完成监理、检测和施工的招标，对项目进行过程的实施管理。	1.完成竣工验收工作； 2.完成工程结算工作。
校园基础设施建设	综合实训楼 B08 建筑面积 14163.4 m ²	1.完成项目立项、可研报告编制、评审、批复。初步设计编制、评审、批复； 2.完成项目建筑设计、审图、预算编制、报建备案、招标备案。	完成监理、检测和施工的招标，对项目进行过程的实施管理。	对项目进行过程的实施管理。	1.完成竣工验收工作； 2.完成工程结算工作。	
	综合实训楼 B09 建筑面积 18000 m ²		1.完成项目立项、可研报告编制、评审、批复。	完成监理、检测和施工的招标，对项目进行过	对项目进行过程的实施管理	1.完成竣工验收工作； 2.完成工程结算

主要举措	主要任务	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
		具体任务	具体任务	具体任务	具体任务	具体任务
			初步设计编制、评审、批复； 2.完成项目建筑设计、审图、预算编制、报建备案、招标备案。	程的实施管理。		工作。
	综合实训楼 B13 建筑面积 16600 m ²				1.完成项目立项、可研报告编制、评审、批复。 初步设计编制、评审、批复； 2.完成项目建筑设计、审图、预算编制、报建备案、招标备案；	完成监理、检测和施工的招标，对项目进行过程的实施管理。
	国际交流中心 C04 建筑面积 18000 m ²			1.完成项目立项、可研报告编制、评审、批复。 初步设计编制、评审、批复； 2.完成项目建筑设计、审图、预算编制、报建备案、招标备案。	完成监理、检测和施工的招标，对项目进行过程的实施管理。	对项目进行过程的实施管理。

主要举措	主要任务	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
		具体任务	具体任务	具体任务	具体任务	具体任务
	体育馆及游泳馆 F01 建筑面积 18500 m ²				1.完成项目立项、可研报告编制、评审、批复，初步设计编制、评审、批复； 2.完成项目建筑设计、审图、预算编制、报建备案、招标备案。	完成监理、检测和施工的招标，对项目进行过程的实施管理。
	第二食堂 G03 建筑面积 14063 m ²	对项目进行过程的实施管理	1.完成竣工验收工作； 2.完成工程结算工作。			
花园式校园建设	思明湖改造工程		1.完成项目立项。初步设计编制、确定建设方案； 2.完成项目建筑设计、预算编制； 3.完成监理和施工的招标，对项目进行过程的实施管理。	1.完成竣工验收工作； 2.完成工程结算工作。		

主要举措	主要任务	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
		具体任务	具体任务	具体任务	具体任务	具体任务
	茗馨湖改工程			1.完成项目立项。初步设计编制、确定建设方案； 2.完成项目建筑设计、预算编制； 3.完成监理和施工的招标，对项目进行过程的实施管理。	1.完成竣工验收工作； 2.完成工程结算工作。	
	孔子广场改工程		1.完成项目立项。初步设计编制、确定建设方案； 2.完成项目建筑设计、预算编制； 3.完成监理和施工的招标，对项目进行过程的实施管理。	1.完成竣工验收工作； 2.完成工程结算工作。		
	孺子牛广场改工程		1.完成项目立项。初步设计编制、确定建设方	1.完成竣工验收工作； 2.完成工程结算		

主要举措	主要任务	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
		具体任务	具体任务	具体任务	具体任务	具体任务
			案； 2.完成项目建筑设计、预算编制； 3.完成监理和施工的招标，对项目进行过程的实施管理。	工作。		
	陆羽广场改工程			1.完成项目立项。初步设计编制、确定建设方案； 2.完成项目建筑设计、预算编制； 3.完成监理和施工的招标，对项目进行过程的实施管理。	1.完成竣工验收工作； 2.完成工程结算工作。	
	宝鼎广场改工程			1.完成项目立项。初步设计编制、确定建设方案； 2.完成项目建筑设计、预算编	1.完成竣工验收工作； 2.完成工程结算工作。	

主要举措	主要任务	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
		具体任务	具体任务	具体任务	具体任务	具体任务
				制； 3.完成监理和施工的招标，对项目进行过程的实施管理。		
校园配套设施建设	校园节水节电工程		1.制定建设方案； 2.实施改造工程； 3.完成竣工验收工作； 4.完成工程结算工作。			
	学生宿舍热水系统改（一、二区）	完成建设工作。				
	学生宿舍智能化热水表改造工程（一、二区）		1.制定改造方案； 2.实施改造工程。	1.完成竣工验收工作； 2.完成工程结算工作。		
	学校校园道路一期工程（白改黑）		1.制定建设方案； 2.实施改造工程。	1.完成竣工验收工作； 2.完成工程结算		

主要举措	主要任务	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
		具体任务	具体任务	具体任务	具体任务	具体任务
				工作。		
民生工程建设	保障性住房 E03、E06 建筑面积 10938.24 m ²		1. 完成项目立项、可研报告编制、评审、批复。初步设计编制、评审、批复； 2.完成项目建筑设计、审图、预算编制、报建备案、招标备案。	完成监理、检测和施工的招标，对项目进行过程的实施管理。	1.完成竣工验收工作； 2.完成工程结算工作。	
	学生一区服务商圈		完成天猫超市及配套服务设施。			
	学生二区服务商圈		完成二区学生超市及配套服务设施。			
	教职工宿舍区服务商圈		完成教工区超市及配套服务设施。			
社会服务能力提升项目建设	国资委党委党校 1号学员公寓		1.完成项目立项。初步设计编制、确定建设方案； 2.完成项目建筑	1.完成竣工验收工作； 2.完成工程结算工作。		

主要举措	主要任务	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
		具体任务	具体任务	具体任务	具体任务	具体任务
			设计、预算编制； 3.完成监理和施工的招标，对项目进行过程的实施管理。			
	国资委党委党校 2号学员公寓	1.完成项目立项。初步设计编制、确定建设方案； 2.完成项目建筑设计、审图、预算编制； 3.完成监理和施工的招标，对项目进行过程的实施管理。	1.完成竣工验收工作； 2.完成工程结算工作。			
后勤管理信息化建设	智慧后勤管理系统		制定建设方案，实施项目建设。	完成项目建设。		